

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ

М.Ульяновой ул., д. 6а, Вологда, 160000. Тел. (8172) 72-51-35. Факс (8172) 72-20-59. E-mail:dgi@vologda-city.ru

2 √ 01.2015 г. № 13-0.4/428, 7070/ 33.0

| The continuous form of the continuous for the continuous form of th

Начальнику Департамента строительства и жилищнокоммунального хозяйства Вологодской области

М.Ю.Романову

Герцена ул., 27, Вологда, 160000

Уважаемый Михаил Юрьевич!

На запрос о представлении еженедельной информации о ходе реализации областной адресной программы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 — 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484, Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды направляет Вам информацию о строительстве муниципального жилого дома по ул. Присухонской в г.Вологде по состоянию на 20 января 2015 года.

Информация в электронном виде направлена по адресу: «okso35@mail.ru».

Приложение: информация на 2 л. в 1 экз., фотофиксация на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды начальник Управления архитектуры и градостроительства

А.А.Аникин

Н.В.Курч 72 90 22

Ar 7

о ходе реализации областной адресной программы № 7
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 — 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484 по состоянию на 20.01.2015 года

1. Строительство «под ключ» муниципальных жилых домов по улице Мелиораторов в городе Вологде

В соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2013 г. № 2013.161599 подрядной организацией ООО «ТеплоГазСтрой» завершено строительство «под ключ» пяти жилых домов по улице Мелиораторов в городе Вологде для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, дома общей жилой площадью 9506,3 м ² (201 квартира) введены в эксплуатацию.

Стоимость работ по контракту - 299 558 027,50 рублей.

Освоение денежных средств с начала строительства - 299 115 134,53 руб.

Из них оплачено выполненных работ на сумму - 274 225 194,93 руб.

Кредиторская задолженность составляет — 24 889 940,00 руб.

2. Строительство «под ключ» муниципального жилого дома по улице Присухонской в городе Вологде.

Муниципальный контракт № 2014.176039 от 15.07.2014 г. на выполнение работ по строительству «под ключ» жилого дома по улице Присухонской в городе Вологде для переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключен с подрядной организацией ООО «СтройГрупп-Регион». Количество квартир – 49 площадью порядка 2 141,6. м².

Цена контракта составляет - 70 137 400,00 рублей.

В нестоящее время застройщик обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском о продлении сроков выполнения работ по данному объекту до 31 июля 2015 года, дело № А 13-16613/2014, заседание назначено на 19 января 2015 года.

Выполнены работы на сумму $-20\ 104\ 201,16$ руб., что составляет $28,66\ \%$.

На стройке задействовано 20 человек рабочих.

Получены разрешительные документы на земельный участок и разрешение на строительство. Проектная документация сдана в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», на сметную документацию получено положительное заключение экспертизы.

Выполнен ввод водопровода, электрического кабеля, в устройство тепловой камеры и ввод теплосети в здание, устройство пристенного дренажа и ливневой канализации.

В первом подъезде выполнены работы по кладке несущих и внутренних стен третьего этажа, на втором этаже завершены работы по устройству межкомнатных перегородок и межквартирных стен, выполнены работы по перекрытию третьего этажа, на третьем этаже идет подготовка к кладке межкомнатных перегородок и межквартирных стен, ведется кладка парапета, задействовано.

Во втором подъезде ведутся работы по кладке несущих и внутренних стен третьего этажа, на втором этаже ведутся работы по устройству межквартирных стен и межкомнатных перегородок, задействовано.

В третьем подъезде выполняются работы по кладке несущих стен второго этажа, выполняются работы по кладке внутренних стен второго этажа, на первом этаже выполнены работы по устройству межквартирных стен и межкомнатных перегородок, задействовано.

3. Строительство «под ключ» муниципальных жилых домов по улице Колхозной в городе Вологде.

Строительство жилых домов по ул. Колхозной в городе Вологде общей жилой площадью $8\,866,3\,$ м 2 (194 квартиры) осуществляется в рамках реализации второго этапа Программы.

Муниципальным заказчиком МКУ «Градостроительный центр города Вологды» заключен муниципальный контракт с единственным подрядчиком — ООО ЧОО «Бриг» от 10 декабря 2014 года N 2014.362334 на сумму 305~089,38 тыс. руб. Срок выполнения работ — до 01.12.2015 г.

В настоящее время выполняются проектные работы (в течение 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта — ориентировочно 10 марта 2015 года).

Заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды начальник Управления архитектуры и градостроительства


А.А.Аникин


Н.И.Бурцев, 72 64 73 Н.В.Курч, 72 90 22




Фотофиксация строительства жилого дома по ул. Присухонской на 20 января 2015 года



















ДГИ.ОАФ/УАГ.КНВ/D:\DOCUM\dokum\Переп. с Прав. ВО\Деп.стр. и ЖКХ\адр.прогр. № $7\20.01.15\$ \Письмо в ДСиЖКХ (на 428, 7070).doc